

2024年1-10月省市重点项目进度

单位：万元

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
1	平和县科技产业园和黄井工业园区基础设施项目★	335613	15000	在建	主要进行园区场地平整、标准厂房建设、周边配套市政设施建设及企业服务平台建设。	2022-05	2022-02	20133.7	134.22	工业区纵三路至上峰路道路改造工程已完工，平和工业园区污水处理厂提标扩建工程施工中，福建平和工业园区污水管网扩建工程目前已完成上峰路段，目前污水处理厂已完成高边坡，另外美艺陶厂区侧的边坡正在施工中，已完成各主要主体构件土建工程建设，目前各主要构件平行作业施工，正在开展管道安装、设备安装、防水防腐、涂料粉刷、安全防护、电力配备等配套项目施工，已完成95%。	平和工业园区管委会
2	漳州市平和县城乡供水一体化工程（一期）	46236	5000	在建	①更新改造小溪镇管网，延伸原有供水干管，北至枫埔村，南至五村村，并与坂仔镇管网联通；东至岩坂村，北与山格镇管网联通，管道总长约118.19公里（含配水管）；②对山格镇原有管网进行延伸辐射，对原有老化管网进行新建更新替换，管道工程总长61.60公里（含配水管）；③对坂仔镇原有管网进行延伸辐射，对现有漏损严重的管道进行新建更新替换，管道工程总长约93.72公里（含配水管）；④对南胜镇原有管网进行延伸辐射，对现有漏损严重的管道进行新建更新替换，管道工程总长约69.58公里（含配水管）；⑤新建加压泵站7座；⑥新增信息化建设系统1套。	2022-04	2022-04	5000	100	部分竣工	平和县水务有限公司

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
3	平和官峰水库工程★	114510	18000	在建	主要建筑物由拦河坝、溢洪道、引(输)水系统及消能电站组成,拦河坝为面板堆石坝,最大坝高104.70米,水库总库容2290万平方米,调节库容2069万平方米。溢洪道布置于大坝左岸山体垭口处,引(输)水系统总长30公里。两级消能电站总装机6000千瓦。	2022-05	2022-05	19250	106.94	1、1#施工支洞洞室开挖33米。 2、3#隧洞进口进洞开挖38.4米。 3、大坝左右岸趾板基础开挖及土石方开挖。 4、2#施工便道修筑30米。 5、3#施工支洞进洞开挖2.8米。 6、6#隧洞进口边坡开挖、打锚杆。 7、石料场无用料剥离30000立方。 8、7#施工便道修筑35米。 9、1#弃渣场钢筋石笼焊接。 10、2#隧洞出口便道拓宽。 11、8#施工便道修筑50米。 12、4#施工支洞洞口管棚施工,边坡打锚杆。 13、5#隧洞出口进洞开挖8米。 14、古楼输水管道段场地平整、道路及场地硬化。 15、砂石料加工系统设备安装。 16、大坝右岸截水沟开挖85米。	平和县兴和公司
4	国道G357线平和县安厚溪尾(云霄界)至白石段公路工程	15772	8000	在建	本项目路线长6.924公里,按二级公路双向两车道标准设计,设计行车速度60公里/小时,路基宽度10米,全线新建4座中桥,新建涵洞16道。	2023-03	2023-02	7079	88.49	1、完成了K0+875、K1+567圆管涵基坑开挖、基础砼浇筑; 2、K0+600~K0+900段、K1+200~K1+560段、K2+900~K3+700段、K5+700~K6+200段施工便道开设; 3、项目部宿舍区硬化施工; 4、拌合站已基本建设完成,项目部驻地建设完成;测量红线范围完成85.21%,临时便道施工完成3850m、临时排水沟施工完成1360m、临时便道排水管施工完成58m。	平和县交投公司
5	平和好又多木业新材料生产项目★	34000	14000	在建	建设1#和2#厂房4.5万平方米,1#和2#宿舍楼7960平方米,品检车间3000平方米,值班室40平方米,配套厂区路面硬化、绿化、消防、安防、供配电、给排水等基础设施,购置热压机、冷压机、拼板机、自动排版线等大型生产线3套、设备50套	2023-09	2023-08	12995	92.82	水土冲刷沟修复及挡土墙加固	文峰镇
6	平和县分布式光伏整县推进发电建设项目	236000	5000	在建	项目拟在平和县内屋顶可利用面积470.2平方米的合规建筑上建设分布式光伏电站,总装机容量约为470.2兆瓦。其中平和县的党政机关、学校、医院、村委会、工业企业厂房屋顶可利用面积为196.6万平方米、其余为户用屋顶面积。其中坂仔镇建筑物屋顶可利用面积32.28万平方米。	2022-05	2022-03	5000	100	西坑为示范点已开工建设,其余相续签约。	坂仔镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
7	平和县东坑储备粮库扩建工程	13000	5000	在建	拟新建4栋平房仓库（仓容2.77万吨）、1栋综合楼等主体工程；配套智能仓储系统、智能粮库管理系统等软硬件设施建设及仓储相关设备采购安装。	2023-03	2023-03	4887	97.74	平和县东坑储备粮库扩建工程进展情况： 1.综合楼、机械库辅助用房、食堂、门卫、3号仓、4号仓外架已全部拆除，装修已基本完成； 2.1号仓外架已拆除1/2，另一半外架计划已本月底全部拆除，内墙粉刷全部完成； 3.2号仓外墙粉刷已全部完成，计划12月10外架全部拆除； 4.室外配套工程：3号仓、4号仓周边道路水稳层已施工完成，综合楼、机械库辅助用房周边场地已平整； 5.边坡支护已完成，围墙已完成95%。	平和县城投公司
8	西气东输三线闽粤支干线项目	198600	30000	在建	线路全长约63.23公里，管径813mm，材质L485M，设计压力10.0MPa，设计输量为	2023-06	2023-02	27545	91.82	累计焊接54.832Km，隧道贯通9条	平和县
9	平和西蝉木业产业园	400000	10000	在建	用地200万平方米，建立木材加工生产线，生产胶合板、木地板、纤维板、刨花板、人造板等生态木业加工区。一期年生产125万立方刨花板，一期年生产500万立方刨花板。	2017-11	2017-11	11006.6	110.07	目前钢结构主体搭建工作已经开始，已完成大部分的钢柱和梁的安装，并进行了相关的检验和测试。	平和工业园区管委会
10	平和印象庄园建材项目	120000	5000	在建	用地26万平方米，计划建设陶瓷生产厂房办公楼、购置生产设备及配套附属设施陶瓷生产线5条。	2021-07	2021-07	6707	134.14	完成成品仓库，研发楼建设，目前1号生产车间主体框架建设中，框架已在做好防火涂料	平和工业园区管委会
11	平和协德陶瓷项目	30000	5000	在建	建设3条年产495万平方米仿古抛光地砖生产线，2条年产330万平方米高档陶瓷砖生产线、办公楼1栋、宿舍楼3栋。	2022-07	2022-02	5485.5	109.71	完成1号厂房建设，部分已在投产，2号厂房正在土方平整及周边道路建设	平和工业园区管委会
12	平和恒海木业家具生产项目	12000	3000	在建	工程梁柱木制板专用及家具板材专用项目，投建办公场所、加工厂房、员工宿舍、实验室等。	2023-03	2023-02	4482.48	149.42	按照设计要求进行了地面平整、地基开挖、基础浇筑等工作。已完成地基工程，目前钢结构主体搭建工作已经开始，已完成大部分的钢柱和梁的安装	平和工业园区管委会
13	平和福泰工贸刨花板生产项目	100000	3000	在建	选址于西蝉木业产业园，用地约20万平方米，投建厂房8万平方米，在原有刨花板生产线外，再新增一条全自动、智能化刨花板生产线。	2023-03	2023-02	4846.64	161.55	完成生产线前期工作，目前厂房车间主体框架及周边道路设施建设	平和工业园区管委会
14	平和两顺二期生产项目	20000	6000	在建	用地约2.67万平方米，建设沥青砼生产线，产值约1.5亿元，年缴纳税收约250万元。	2023-07	2023-05	7889.42	131.49	1号厂房建设完成，2号厂房主体，办公楼主体已建设完成	平和工业园区管委会
15	平和工业园区污水处理厂提标扩建工程	10000	5000	在建	一期0.5万m ³ /d提标改造，二期扩建1.5万立方米/天，出水执行《城镇污水处理厂污水排放标准》一级A排放标准，污泥脱水含水率低于80%。	2023-09	2023-03	6383.25	127.67	当前已完成高边坡，另外美艺陶厂区侧的边坡正在施工中，已完成各主要主体构件土建工程建设，目前各主要构件平行作业施工，正在开展管道安装、设备安装、防水防腐、涂料粉刷、安全防护、电力配备等配套项目施工，已完成95%	平和工业园区管委会
16	平和联晨国际商贸城	32000	5000	在建	主要建设总面积为5.87万平方米的37栋多层商业住房，及建筑面积为4000平方米的配套设施用房。	2023-03	2023-02	4955	99.1	多幢楼房4层两版施工	山格镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
17	平和文峰镇乡村振兴综合项目	27900	3900	在建	①文峰镇文美村高速出口至三平沿线立面改造及环境提升，总长17公里（一期实施文峰镇文美村高速出口沿线立面改造及环境提升，资金约投资800万元）；②前埔三平祖师药膳园；③文峰镇前埔-三坪村乡村振兴串点成线提升工程；④文峰镇三坪村至南胜镇欧寮村乡道改造项目，总长10公里；⑤文峰镇“党建联盟+社会综合治理”智慧平台；⑥文峰镇龙山、南霞、柴船及龟仔头美丽乡村建设工程等。	2022-09	2022-08	4467	114.54	部分子项目竣工验收通过	文峰镇
18	平和融邦外滩壹号综合体项目	75000	3000	在建	该项目在小溪镇高东路西侧，河滨南路南侧。新建住宅小区,二类居住用地；建筑高度60米以下,容积率小于2.4,占地3.9万平方米；建筑规模9.3万平方米；商业面积不超过9258平方米；总建筑面积约为12万平方米。住宅使用年限70年。	2021-10	2021-10	3002	100.07	项目已竣工	小溪镇
19	平和县乡村振兴产业孵化中心	112138	20000	在建	主要建筑物面积:15.17万平方米，机动车停车位1106个，非机动车停车位2604个。地上建筑内容包括8栋17层住宅楼、1栋18层产业服务办公楼、6栋3层产业服务楼（包含产业展示馆、产业服务楼、乡村振兴经济合作社等）、4栋产业孵化中心。配套建设道路、广场、景观绿化工程、室内外给排水系统、供配电系统、消防系统、人防工程等基础设施。	2023-03	2023-02	18910	94.55	园林景观绿化施工	小溪镇
20	平和林兴木业项目	12000	5000	在建	占地2.18万平方米，计划建设两个生产车间共计1.5万平方米，建设占地面积1200平方米5层办公楼及2000平方米员工宿舍楼，购置相关设备，建设两条家具生态板及生物颗粒生产线。	2023-03	2023-02	5220	104.4	厂房主体装修中	小溪镇
21	平和安厚镇莲塘工业小区（一期）配套基础设施建设项目★	55923	5000	在建	主要建设内容为场地平整87.5万平方米，市政道路建设23万平方米、绿化建设6.08万平方米、市政管网建设1949米（含电力、给水、排水、雨水、通讯、燃气）。	2022-06	2022-02	5121	102.42	园区道路正在施工中	安厚镇
22	平和中达纺织机械项目	15000	5000	在建	建设面积3.15万平方米，主要从事纺织机械整机制造及销售，建设厂房、办公楼及宿舍等配套设施。	2023-06	2023-05	5004	100.08	厂区正在安装设备	安厚镇
23	平和邦晟机械项目	20000	5000	在建	建设面积3.72万平方米，主要从事生产纺织机械核心配件，建设厂房、办公楼及宿舍等配套设施。	2023-06	2023-05	5003	100.06	厂房安装设备。	安厚镇
24	平和铭纺机械制造项目	20000	5000	在建	建设面积3.22万平方米，主要从事纺织机械整机制造，建设厂房、办公楼及宿舍等配套设施。	2023-06	2023-05	4864	97.28	正在安装设备。	安厚镇
25	平和坂仔镇乡村旅游提升工程（文旅项目）	60000	5000	在建	建设林语堂故居核心区、北斗七星土楼群、西坑红色文化旅游项目生态停车场及景区附属设施的配套提升。改造连接土楼群及景观平台人行游步道1800米、土楼群室外配套环境整治、几个景区的夜景工程以及公厕等设施，完善一体化景区连接线的改造提升。	2022-08	2022-03	5000	100	善宾阳楼修缮已完工，活化建设也完工正在收尾中。	坂仔镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
26	平和大芹陆宜威士忌第四条生产线	38000	5000	在建	主要建厂房、配电设备、建设第四条生产线，采购蒸馏设备、糖化罐等。	2023-05	2023-02	5013	100.26	开展部分设备建设和试运行	大溪镇
27	平和大芹山革命历史培训基地	15000	5000	在建	建设红军洞周边排水及环境整治、蓄水池、消防池、500平方米观光平台，铺设红军洞至石鹰宫石台阶，培训基地周边道路硬化1公里及基础设施建设，建设1幢3层纪念馆，1幢3层培训中心，1幢5层教室宿舍，1幢5层配套食堂，3幢6层学员宿舍，占地约3.8万平方米。	2023-03	2023-02	5203	104.06	完成红军洞周边环境整治工作、绿化工作，种植和养护周边名贵树木，完成红军洞至石鹰宫石台阶1.5km铺设和500平方米观光平台建设，完成周边道路硬化维护，完成道路两旁及其他绿湖修建维护，正在对护坡进行完善和维护铺设，凉亭清扫与维护，对周边排水设施进行维护。	九峰镇
28	平和芦溪全域旅游产业发展提升项目	23000	5000	在建	①新增芦溪镇全域旅游基础设施提升项目新建一栋游客服务中心，以及绳武楼周边环境提升，阳明驿站景区建设；②蛙天下综合种养示范基地建设稻田蛙养殖基地73.33万平方米、配套冷冻库、碾米场，以及水稻虎纹蛙育种基地。	2023-09	2023-03	5834	116.68	土建施工，部分工程已完工。	芦溪镇
29	平和县九龙江西溪南胜流域(梨仔坑)饮用水源地治理及引水工程	40304	5000	在建	①水源地整治：梨仔坑水库集水面积总计775万平方米，对集水面积范围内土地进行综合治理；②取水工程：新建梨洋一级水电站至二级水电站之间DN1000连接管道1.43公里(替换原有明渠)；③原水输水管道工程：管道直径DN700，管道总长度约14公里米；④东坑灌渠新建DN700管155米，连接原水输水管道和东坑灌渠，保障东坑村的灌溉用水，东坑灌渠修复长度约8300米；⑤梨仔坑水库进行清淤治理，清淤方量为6万平方米。	2023-06	2023-02	5334	106.68	铺设2公里管道	南胜镇
30	平和霞寨镇全域旅游开发项目	25000	5000	在建	总共分四大节点建设。①依托“高山、生态、柚海”为资源本底，以“柚海人家，醉美高寨”为乡村旅游发展主线，延伸和拓展蜜柚产业链，打造一个集生态农业、旅游农业、休闲度假等功能于一体的高寨富美乡村建设。②传统民俗文化场所提升工程(石晶宫、松溪岩、大坪片区土楼等)。③钟腾古村落保护开发及天翔文化园建设项目。④国家现代农业产业园(霞寨园区)建设。⑤G355沿线长汀村至钟腾村段、南霞线大坪片区道路沿线立面提升工程。与高峰谷串点成线，连线成面，开发霞寨全域旅游项目。	2022-09	2022-02	5119	102.38	黄庄基础设施改善提升正在持续施工中，国家现代农业产业园(霞寨园区)正在持续建设，	霞寨镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
31	平和县琯城水厂工程	28000	5000	在建	项目选址于小溪镇宝善村，规划用地面积约5.6万平方米，主要建设内容有清水池、自动化控制及仪表、变配电室及安装相应的水处理设备，设计规模日供水8万吨。	2023-09	2023-08	6000	120	<p>总体情况：</p> <p>一、边坡支护工程</p> <p>1、东侧挡墙已基本完成。</p> <p>2、西侧毛石挡墙已完成100%。</p> <p>3、南侧边坡完成支护桩约96.43%；砍桩完成96.43%；锚索完成60根。</p> <p>4、完成北侧最上面三级边坡(共四级),还剩92-84米高程边坡工程量。</p> <p>5、北侧边坡支护:完成15根抗滑桩，还剩2根桩，完成进度约88.24%</p> <p>二、土方工程</p> <p>1、累计完成开挖65%约17.56万方，其中场地内回填约7万方（含上半年下雨流失也很多）。</p> <p>三、综合楼</p> <p>1、水泥石搅拌机已全部完成，等待检测。</p>	平和县兴和公司
32	平和五寨生态木业产业园(一期)基础设施建设项目	50390	8000	在建	总规划用地面积约35.63万平方米，总建筑面积7.7万平方米。主要建设内容为生态木业产业园区基础配套，包括建设商业厂房、污水、工业生活用水、智慧物流配送中心及相应的停车场、配套设施等。	2023-09	2023-03	7852	98.15	基础设施建设（第一阶段）施工建设中	五寨乡
33	平和三平旅游基础设施改造提升项目（一期）	48500	3000	在建	拟建设项目包括5.4公里旅游专线道路、旅游集散中心B栋（总建筑面积1.3万平方米）、重要景点及周边环境改造提升工程（主要包括主题广场建设、景区周边道路桥梁和河道提升工程、夜景亮化工程、绿化景观提升、景区大门外移工程、雕塑小品和区域导示系统、临时游客中心及围墙工程、仰圣山庄修缮工程），同时建设旅游集散中心等配套设施。	2023-03	2023-03	3004	100.13	平和县三平风景区上境至楼脚公路工程：1.完成路基清表3.3公里，施工便道修筑3.3公里；2.完成路基土石方开挖、填筑约185300m³，软基换填处理13877.80m³；3.完成路基排水工程（含改沟、渠、排水沟、截水沟等）2350m³；4.路基边坡防护（拱型骨架施工及砼护面墙）1385m³；5.完成涵洞203m/6座（箱涵110m/3座，盖板涵93.0m/3座）。仰圣山庄改造：完成主楼钢结构基础承台砼、柱梁模板钢筋砼、基础拉梁模板钢筋砼浇筑、一层柱及屋面板支模。餐厅楼屋面梁板、电梯基坑钢筋绑扎及砼浇筑完成，砌体完成。消防水池土方开挖、池砖胎膜砌筑完成。设备用房管理用房拆除完成。室外连廊天棚及墙柱涂料完成。	三平管委会

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
34	平和县灵通山旅游综合开发项目	54062	1500	在建	①灵通山综合游客服务中心建设建筑面积约2万平方米，包括游客服务中心、精品酒店、检票区、生态停车场等；②基础设施建设全长约9400米，为对现有景区道路的拓宽和改造，沿线绿化景观提升，周边综合环境改造提升，配套修建凉亭及公厕，路灯亮化等；③环七峰栈道建设全长6200米，建设空中栈道、玻璃栈道、索桥、游步道、观赏平台、休憩亭台等；④云平高速霞寨互通旅游公路建设（一期）新建道路9500米，改建道路5500米，公路按四级公路标准建设；⑤国强乡新建村、三五村红色旅游建设。	2023-04	2023-02	1500	100	部分竣工	灵通管委会
35	平和县医院迁建工程★	95511	10000	在建	占地面积约80亩，主要建设门诊医技楼、急诊楼、住院楼、感染楼、高压氧舱、液氧站、污水处理站及室外配套设施等。总建筑面积约12万平方米，其中地上约9万平方米，地下约3万平方米。	2021-03	2021-01	10850	108.5	已完成土石方、基坑边坡、主体结构及室内填充墙等工程。另外消防水池、1#车道、2#车道、车道平台、液氧站等附属设施也已完成。 正在进行水电、消防、外立面、钢结构、室内装修等工程施工。 1 住院楼二层铝单板安装开始安装 2 住院楼一层铝合金窗玻璃开始安装 3 住院楼零星修补收尾 4 住院楼采光井地面铺装开始 5 门诊楼采光井铝单板安装完成70% 7 门诊楼13、15轴顶棚铝单板安装基本完成 8 门诊楼零星收尾 9 感染楼楼梯踏步缸砖铺贴完成50% 10 感染楼零星收尾 11 地下室零星收尾 12 地下室通风系统收尾 13 住院楼消防系统收尾 14 住院楼给排水系统收尾 15 住院楼强弱电系统收尾	平和县兴和公司
36	平和嘉瑞·芳华园安置房项目	45558	4000	在建	总建筑面积约为11.4万平方米，机动车位860个，非机动车位961个，住宅总户数736户。	2023-03	2023-02	4002	100.05	9月已竣工	平和县城投公司

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
37	平和县教育提升工程	75355	5000	在建	①新增第六实验小学。总用地面积为2.43万平方米，总建筑面积约为2万平方米，主要建设教学综合楼及食堂等工程，②新增职业技术学校迁建工程。总建筑面积9.6万平方米，建设10栋普通教学楼、8栋专业教学实训用房、2栋合班教室、1栋图书馆，7栋学生宿舍、1栋食堂及生活配套中心，1栋体育馆及室外运动场地（400米环形运动场和11块室外篮球场）、机动车停车位120个，非机动车停车位1500个等，及室内外给排水系统、供电系统、消防系统、人防工程等基础设施及配套。	2023-09	2023-08	4119.6	82.39	本工程目前处于桩基施工阶段	平和县城投公司
38	平和汇润丰木业生产项目	12356	6000	在建	新建厂房3.25万平方米，员工宿舍2500平方米，办公楼1250平方米，安装5条生产线，购置相关木制品生产设备以及环保节能设备。	2023-08	2023-07	6917.68	115.29	设备调试，周边道路硬化中	平和工业园区管委会
39	平和再生纸生产线及锅炉改造项目	12000	5000	在建	对现有3台造纸机和供热系统进行升级改造，以提高产品品质，满足市场需求。	2023-08	2023-07	5150.83	103.02	厂房已建设完成，在安装设备中，厂区门口道路施工中	平和工业园区管委会
40	平和中京闽食品加工厂	22429	5000	在建	新建两条进口豌豆综合精深加工生产线生产豌豆粉、豌豆淀粉，提取豌豆蛋白和膳食纤维，拉长豌豆加工产业链，提高豌豆的经济效益和产品附加值；新建三条面包用糖浆生产线生产面包专用糖浆，建设无尘化标准车间及仓储配套设施、办公楼等。	2023-08	2023-07	5557	111.14	场内配套设备添置中，周边环境修整中	霞寨镇
41	平和澳诚工贸新型建筑材料生产线	22000	5000	在建	新建综合楼和宿舍楼各一栋，厂房仓库等其他基础设施及木材、板材木制品、单板烘干、胶水生产线和锯材（及木制附属品）生产线。	2023-08	2023-07	7499.3	149.99	目前综合楼已完成1层，正在2层主体框架建设中	平和工业园区管委会
42	平和彩联高档陶瓷砖生产扩建项目	20000	7500	在建	煤气站发生炉、脱硫塔基础，干燥塔基础、料仓基础、窑炉基础、厂房基础、球磨基座一切整套流水线。	2024-06	2024-03	7747.88	103.31	干燥塔基础及周边设施建设，仓库正在框架建设中	平和工业园区管委会
43	平和大芹山定制家具贴片项目	20000	5000	在建	计划建设10条贴面生产线，3条定制家居生产线，主要生产刨花板贴面，后期配套家居生产。	2024-06	2024-05	5949.74	118.99	目前已完成部分设备采购，厂房钢结构主体搭建工作已经开始，已完成大部分的钢柱和梁的安装	平和工业园区管委会
44	平和人造板生产线项目	10000	5000	在建	对木制品综合加工生产线进行改扩建技术改造，购置板材自动化生产设备，多片锯自动化生产设备，全自动数控锯木机等先进设备。	2024-06	2024-02	7318.5	146.37	目前正在做厂房道路建设和厂房框架建设，钢结构主体搭建工作已经开始	平和工业园区管委会
45	平和县公路提升改造工程	12000	5000	在建	国道G355文峰镇高速出口起，沿县道X584至三坪村上镜组附近，总长约为16公里，主要建设内容为对原有旧路进行“白改黑”处理并建设路基排水等防护设施，同步配套周边景观提升。	2024-09	2024-03	5204	104.08	基础设施建设中	文峰镇
46	平和壹工功能膜生产线项目	11749	3000	在建	项目建设7000平方米标准钢构厂房及配套设施，拟购置三条多层共挤功能膜高效吹塑生产线及配套	2024-06	2024-02	3757	125.23	基础设施建设中	文峰镇
47	平和益泰废品回收建设项目	10548	3000	在建	主要建筑面积6800平方米，新建厂房及相关再生资源生产设施。购置高速摩擦机，高端气浮机，全自动微滤机，塑料造粒机等相关设备，新增生产能力（或使用功能）：新增年处理固体废物2200吨。	2024-06	2024-02	3943	131.43	基础设施建设中	文峰镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
48	平和盈瑜再生物资建设项目	10860	3000	在建	占地面积15亩，新建厂房，员工宿舍，办公室，购置污泥自动脱水机、智能离心机等再生资源处理设备。主要建筑物面积:8100平方米，新增生产能力(或使用功能):新增年处理固体废物3500吨。	2024-06	2024-02	4032	134.4	基础设施建设中	文峰镇
49	平和和鑫纸品项目	10000	3000	在建	项目用地26660平方米，主要建设标准厂房2幢及配套设施，安装12条食品包装箱等加工生产线。	2024-09	2024-03	2972	99.07	厂房主体框架施工	山格镇
50	平和瑞诗丹莲食品项目(二期)	10000	3000	在建	项目用地2万平方米，建设食品生产车间、厂房和办公楼。主要以蜜柚为原料，生产巧克力。	2024-08	2024-02	2975	99.17	进行厂房地地的开挖及平整	山格镇
51	平和温德姆酒店及配套设施项目	60000	5000	在建	项目用地6万平方米，规划建设600间套的四星级标准的酒店、酒店公寓，购物美食街等，内建四星级标准大堂、综合活动厅、会议室等，集餐饮、休闲、娱乐、健身、居住、购物等功能为一体。	2024-06	2024-06	4953	99.06	进行土方开挖平整	山格镇
52	平和裕华琳食品项目(二期)	10000	3000	在建	总建筑面积1.96万平方米，主要建设1座标准厂房(含内外装修)1.6万平方米，1幢4层高综合楼(含内外装修)3600平方米，道路、绿化、照明、水电等相关配套设施。	2024-04	2024-02	2974	99.13	进行厂房的土地开挖及平整	山格镇
53	平和厝丘乡村振兴项目	18000	5000	在建	厝丘村乡村振兴项目，建设内容包括黑石潭河堤建设，机耕路硬化，水电站灌溉沟渠复原，食用菌基地建设，养猪场建设用地改造、道路白改黑提升，安全生态水系，桥头房屋外立面改造，蜜柚立体博览园建设等。	2024-04	2024-02	5343	106.86	道路白改黑提升中	小溪镇
54	平和天醇茶叶科学技术与茶文化研究建设项目	15000	5000	在建	茶叶科学技术研究和茶文化应用与推广中心楼、茶叶加工厂，建成一条标准化茶叶生产线，年产成品茶50吨。主要建筑物面积:15386平方米。	2024-05	2024-05	4692	93.84	地基建设中	小溪镇
55	平和县宝善花园建设项目	23000	3000	在建	总建筑面积为22352.14平方米，计容建筑面积17344.67平方米(住宅建筑面积15932.67平方米)，配套面积1412平方米，配套设施455平方米)，地下室面积5007.47平方米(人防面积867.23平方米)。机动车位布置177辆(地上停车位67辆，地下停车位110辆)。	2024-07	2024-05	2831	94.37	住宅地基施工中	小溪镇
56	平和县城综合管线下地工程	80000	3000	在建	该项目为县城内道路改造，总长度约90公里。主要包括路面改造、雨污水改造、强弱电改造及人行道提升改造等，建设工期60个月。	2024-06	2024-02	3233	107.77	雨污管道施工中	小溪镇
57	平和闽桂兴木业加工生产项目	12000	5000	在建	建设年产值达3亿元的8条木业生产线。	2024-	2024-	5344	106.88	安装1条生产线	南胜镇
58	平和五寨生态木业产业园厂房建设工程	20000	5000	在建	总规划用地面积约35.63万平方米，总建筑面积77058.88平方米。主要建设内容为生态木业产业园区厂房、生活设施配套，包括工业厂房、住宿用房、商业用房等。	2024-06	2024-05	4990	99.8	厂房基础夯实，浇灌基础混凝土，持续推进厂房主体建设。	五寨乡

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
59	平和五寨乡中储粮仓扩建项目	10000	5000	在建	总规划用地面积约1.5万平方米，计划建筑面积约2万平方米。主要建设内容为建设约1.5万平方米储存粮仓，新建并完善现有中储粮仓住宿、管理等配套用房，优化污水、停车、物流等基础配套设施。	2024-09	2024-06	5099	101.98	粮仓主体建筑建设施工中	五寨乡
60	平和坂仔镇整镇推进乡村振兴项目	10000	5000	在建	对西坑党校及语堂核心区周边民宿的室内进行重新装潢，卫生间、厨房等公共区域进行改造，以提供更加便利和舒适的使用体验。对外墙进行喷绘，以增添西坑特色的红色元素。同时对坂仔全镇道路两侧立面进行改造提升，在立面上添加西坑特色的文化元素和红色标语。	2024-06	2024-04	5000	100	仔镇革命老区村生态环境整治及明亮工程-东坑村道东顶线（c264）路面重铺工程，已竣工。	坂仔镇
61	平和国强乡红色旅游项目	10500	3000	在建	建设高坑村红色旅游串点连线，镇区主干道两旁立面提升及环境整治，高坑-古爽-洋池村沿线道路改造扩宽及周边道路亮化，长度约8公里。	2024-06	2024-02	3000	100	2024年度项目已竣工	国强乡
62	平和佳安消防科技项目	12000	3000	在建	占地25.3亩，拟建设厂房4000平方米、办公楼1500平方米，主要生产消防器材等消防产品。	2024-06	2024-04	3108	103.6	厂房正在施工中	安厚镇
63	平和品凯机械制造项目	20000	3000	在建	占地27.6亩，拟建设厂房12000平方米，从事机械及园艺机具、五金工具、模具的制造。	2024-06	2024-04	3034	101.13	厂房正在施工中。	安厚镇
64	平和霞寨生态环境综合整治提升项目	10312	2500	在建	大坪片区沿河道护岸2公里，及沿线污水管网改造提升、小坪片区长汀河道清淤及护岸建设、坑内水库灌区左干渠修复提升，长度约14公里。	2024-07	2024-03	2508	100.32	黄庄村生态示范片正在建设。	霞寨镇
65	平和霞寨镇四好公路建设项目	10285	2800	在建	古隆至建设路段道路重铺6公里，按照三级公路标准设计建设；沿线杆线迁移、弱电整理，同时配套建设相应步行道、路灯及排水设施、预埋污水管网，并对沿线可视范围内周边环境整治提升，改造立面。	2024-07	2024-03	2891	103.25	黄庄至双峰路面建设项目正在施工	霞寨镇
66	平和钟腾片区旅游基础设施配套工程	10296	3500	在建	黄庄村、钟腾村村容村貌整治提升、绿化亮化、立面改造，沿线道路改造扩宽及周边环境整治提升，长度约6公里，钟腾村历史文化名村一府三楼保护性修缮整治，黄庄村长林后自然村人居环境整治及农业观光示范区建设。	2024-08	2024-02	4083	116.66	钟腾纪念馆部分装修及旧址布展布置建设中，黄庄村长林后自然村人居环境整治及农业观光示范区进行建设中	霞寨镇
67	平和芦溪“蛙天下”水乡渔村休闲基地项目	10000	3000	在建	建设稻田蛙生态旅游综合基地、科技小院，稻田蛙养殖基地150亩，8亩垂钓鱼塘、3公里田间漫步栈道，园区内观光农业旅游开发，农耕体验园，道路硬化，管理房200平方米，服务中心600平方米，水利设施等，另购置供水设备、照明设备、电气设备等。主要建筑物面积：800平方米，新增生产能力（或使用功能）：稻田蛙产值14万元/亩，日接纳游客250人。	2024-08	2024-03	3340	111.33	主体施工	芦溪镇
68	平和芦溪镇农业产业调整示范项目	12000	4000	在建	主要建设雪茄晾晒、加工、仓储处理厂房2000平方米，进行雪茄烟叶初加工，并建设生鲜种植基地120亩，包含水渠修缮、道路硬化3.2公里等农业基础设施。	2024-09	2024-03	4107	102.68	主体施工	芦溪镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
69	平和崎岭乡旅游基础项目	22340	4000	在建	主要建筑面积为45027.57平方米,其中新建建筑面积为8060平方米,改造建筑面积36967.57平方米。依托崎岭乡特色白芽奇兰茶母树文化,新建茶文化展示中心、游客综合服务中心,生态停车场,茶园观光游步道等配套设施;改造提升景区道路、旅游标识标牌、蔡百万古建筑群等配套基础设施。	2024-09	2024-05	4000	100	4月开工的子项目桂竹酿酒坊已完工,红色展馆玉楼春已完工,5月开工的合溪桥头至秀峰乡道路拓宽已完工,5月开工的彭溪茶王谷建设项目已完工,6月开工的麦田体验园项目已完工。	崎岭乡
70	平和信达管业管材生产项目	10280	5000	在建	建设厂房11496平方米,配套道路、挡土墙等;投建管道等生产线4条:管材挤出机4台,造粒机4台,注塑机8台,配套环保、消防等设施。	2024-05	2024-05	5152	103.04	建设厂房及生产设备安装	长乐乡
71	平和县福塘太极文化旅游项目	10600	1000	在建	修缮历史建筑、南阳楼、改造桂岩书院康养度民宿1600平方米、太极文化馆400平方米、旅游服务中心2500平方米、太极文化广场30000平方米等项目以及景观提升、道路等基础配套设施,营造太极文化旅游村落,项目全面建成投产后,将带动平和县太极文化旅游发展、康养养生、传统村落、红色研学等产业升级优化。	2024-09	2024-02	1000	100	已完成南阳楼,历史建筑、污水管道等周边环境建设,福塘村坑口碑处涵洞已竣工验收	秀峰乡
72	平和县西部乡村振兴项目	230000	5000	在建	在霞寨镇、崎岭乡、九峰镇、国强乡、安厚镇、大溪镇、芦溪镇、秀峰乡、长乐乡建设乡村产业体系工程、乡村文化繁荣兴盛工程、乡村生态保护与修复工程、农村基础设施建设工程、质量兴农工程等	2024-04	2024-02	5000	100	正在进行项目基础施工	平和县兴和公司
73	平和县东部乡村振兴项目	130000	5000	在建	主要建设内容:实施小溪、文峰、山格、坂仔、南胜、五寨等六个乡镇的乡村旅游、电商、文化和农业等产业配套设施,合计23个项目。	2024-04	2024-02	5000	100	正在进行项目基础施工	平和县兴和公司
74	平和吴江机械木工机械项目	12000	8500	在建	建设生产车间、仓库、办公楼、宿舍楼、食木业机械产品,主要建筑物面积:16883平方米,投产后主要生产木材旋切机械、刀片机、上胶机。	2024-08	2024-07	10436.25	122.78	目前在做综合楼主体框架建设,厂房正在做主体框架建设	平和工业园区管委会
75	平和县大溪镇旅游产业提升工程	11000	3000	在建	1.打造大松四季梯田、农耕印象园、稻草乐园、萌宠乐园等田园观光旅游产品,完善游客服务站点、餐饮、休憩设施等设施建设;2.以庄上大楼为中心对庄上大楼西侧旧寨自然村进行人居环境整治,拆旧拓新并对沿街道路1.2公里改造提升;3.完善店前村旅游基础设施,包括道路改造提升、绿化补植和提升、水系整治,以及其他配套工程。	2024-08	2024-07	3021	100.7	基本完成店前旅游基础设施建设	大溪镇
76	平和科技产业园标准化园区建设项目	800000	5000	前期预备	项目规划面积3000亩,打造以健康食品、生物医药等产业为主导的多元制造现代标准化工业园区,建设标准化厂房100万平方米、建设平和科技孵化基地、越海物流园、联晨国际商贸城和柚都商贸城综合体、温德姆酒店、医院、中小学幼儿园、智慧体育公园、污水处理厂及配套道路、管网等。	2024-12	2024-04	4951	99.02	平和科技产业园横七路建设中	山格镇

项目序号	项目名称	项目总投资	年度计划投资	建设情况	建设规模	计划开工时间	实际开工时间	1-本月完成投资	占年度计划(%)	项目最新进展情况	二级责任单位
77	平和县种养加一体化现代农业产业园	200000	5000	前期预备	在全县范围内推广70万亩蜜柚园土鸡养殖项目，年养殖10万只鸡，建设年出栏50万头生猪养殖厂、年产10万吨有机肥厂、年产18万吨饲料厂、年50万头生猪屠宰厂、年产1万吨猪肉食品加工厂，同时养殖专门处理生物垃圾的黑水盲虫，建设年产1000吨黑水盲虫的产业链基地，引进粪污资源化利用一体化的配套设施用来集中处理各养殖场产生的养殖废弃物，变废为宝，资源化利用，为平和蜜柚种植基地提供优质有机肥，实现种养结合，改良平和土壤，生态循环。	2024-12		20	0.4	正在进行项目建议书及可行性研究报告编制	平和县农业农村局